

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 1 日

星期: 四

工程名称: 华电扬州福前镇4x20MW光伏扶贫项目

天气: 晴间多云

气温: 25~11℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区35区施工现场检查发现,施工方开挖的条形基础尺寸不符合设计要求,现场已要求施工方停工整改,35#箱变基础钢筋绑扎良好。 2. 现场对12#箱变基础钢筋绑扎进行检查发现局部箍筋间距已超过设计要求,现场预埋铁板 厚度 厚度不符合设计要求,要求施工方将不合格材料清除施工现场。 3. 现场对31区、24区、27区组件安装进行巡视,对光伏区12区、36区、40区打桩,39区电缆沟开挖进行巡视检查。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏天目	光伏区31、24、27区组件安装,40区打桩,39区电缆沟开挖,31、32区电气施工,40#箱变基础 支模 支模	
	上海伏光	光伏区12区打桩,12#箱变基础钢筋绑扎。	
	中冶华五	光伏区35区条形基础整改,35#箱变基础钢筋绑扎,24区组件安装。	
其 它 事 项	电缆进场 2x70=12000米 桥架进场1车。		
本日现场监理人员		严松贤 徐恩恩 刘明文	
记录人: 刘明文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙新军	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建