

监 理 日 志 ()

日期: 2028 年 11 月 2 日

星期: 五

工程名称: 华通光伏项目 4x20 MW 地面光伏项目

天气: 多云

气温: 24.9°C

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区 31 区、24 区、27 区组件安装进行检查. 现场要求施工 2 人员安装好后进行自查自检. 确保施工质量
2. 现场对 35#、40# 箱变基础砼浇筑前支模. 钢筋绑扎进行检查, 发现 40# 箱变钢筋绑扎局部超过设计间距. 现场要求施工人员进行整改.
3. 现场对 12#、35#、40# 箱变基础砼浇筑进行旁站
4. 对 12 区、40 区打桩进行巡视.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区 31 区组件安装. 电气接地施工. 光伏区 39 区电缆沟开挖. 40 区打桩. 40# 箱变基础砼浇筑.

上海伏光

光伏区 12 区打桩. 12# 箱变基础砼浇筑. 37# 箱变基础钢筋绑扎. 37 区一升压站高压电缆敷设.

中冶华建

光伏区 35 区基础开挖. 钢筋绑扎. 35# 箱变基础砼浇筑. 24 区组件安装自查自检.

其
它
事
项

监理例会召开.

天目进桩 2 车. 伏光进桩 2 车.

2x70 电缆进场 13000 米

本日现场监理人员

严松贤

徐恩恩

刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

