

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 4 日

星期: 日

工程名称: 华电扬州南浦镇4x20MW分布式光伏发电项目

天气: 多云转小雨

气温: 25~13℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区33区、37区组件安装进行巡视, 对33区电缆沟开挖进行检查。
2. 对光伏区12区打桩、40区打桩进行检查。现场发现40区部分管桩破裂, 现场要求施工方进行更换。
3. 对37#箱变基础浇筑进行旁站, 现场发现预埋铁板厚度不符合设计要求, 现场要求清出现场重新调换, 保证施工质量。
4. 现场对39区汇流箱安装、桥架安装进行检查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏日月

上海优光

中冶华五

光伏区33区组件安装, 电缆沟开挖。39区汇流箱、桥架安装。40区打桩。
光伏区12区打桩。37区箱变基础浇筑。37区一、二级配电箱电缆敷设。
37区箱变基础浇筑。
27区补桩, 支架组件、电气安装。24区消缺。35区条基施工。钢网绑扎。

其
它
事
项

支架材料进场1车

光伏进管桩1车(7x35)

本日现场监理人员

李松贤

刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤

