

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 5 日

星期: 一

工程名称: 华在当阳袖前镇4x20m²地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 小雨转中雨

气温: 15~9℃

监
理
工
作
情
况

1. 对现场40区管桩卸货进行巡视. 37区高压电缆沟回填巡视检查发现, 施工方未对回填的高压电缆及时栽好安全警示标志, 已通知施工方立即进行预埋.
2. 在光伏区33区电缆沟开挖. 电缆展放现场巡视中发现由于电缆沟积水, 部分局部电缆沟已塌方现场要求施工方人员把塌方的泥土用人工清理出来, 确保电缆的埋深满足设计要求.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏项目

光伏区33区电缆沟开挖. 2x70电缆展放. 40区管桩卸货2车

上海光伏.

光伏区12区打桩. 卸管桩1车

中冶华五.

无施工.

其
它
事
项

2x50电缆进场 1000米

伏先进管桩 1车

天目进管桩 2车 142根.

本日现场监理人员

严松贤

刘成斌

记录人: 刘成斌

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

夏永平

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建