

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 9 日

天气: 多云
气温: 8~19℃

星期: 五
工程名称: 华电光伏项目 4x20MW 地面光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场对光伏区12区柜头焊接支架安装汇流箱安装巡视发现部分汇流箱柜基标高不符合设计要求, 汇流箱安装标高过低现场已要求施工方进行整改.
2. 在光伏区40区35kV集电线路铺砂盖砖施工中要求施工人员铺砖时必须紧靠, 预留空隙.
3. 对40#箱变高压电缆终端电缆头制作, 12#箱变逆变器就位及耐压试验等进行旁站.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区40区T柜完成, 高压电缆敷设, 39区柜头焊接, 电气施工 33区组件安装, 1x4² 电缆穿管敷设.

上海光伏

光伏区12区打柜, 柜头焊接, 支架安装, 12#箱变逆变器就位及耐压试验完成, 38区电缆沟开挖.

中冶华业

光伏区26区组件安装, 35区预埋件, 钢绞线绑扎, 箱变逆变器.

其
它
事
项

监理例会召开
组件进场2车, 支架进场2车.

本日现场监理人员

黄永华

刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王书华

