

监理日志()

天气: 小到中雨
气温: 11~16℃

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 2

工程名称: 华电扬州神前镇 4x20MW 地面光伏电站工程

日期: _____ 年

星期: _____

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 在光伏区39区柜头焊接现场巡视发现部分柜头焊接不满足设计 设计要求, 现场要求施工方负责人及现场施工人员立即加大 焊接高度, 以满足设计要求为准。 2. 光伏区40区高压电缆沟局部塌方, 现场要求施工方人员用铁锹 进行清理, 保证电缆的埋深符合设计及规范要求。 3. 对光伏区33区、26区组件安装进行巡视, 对33区电气接线进行 检查。 4. 对12区柜头焊接、支架安装进行巡视。
----------------------------	--

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>江苏天目</td><td>光伏区39区柜头焊接, 39#箱变变压器安装, 40区高压电 缆铺砂盖砖敷设, 33区1x4²直流电缆接线, 组件安装。</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>光伏区38区电缆沟开挖, 12区柜头焊接, 支架安装, 汇 流箱安装。</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>光伏区26区组件安装, 23区通信电缆敷设土方回填。 光伏区34区集电线路电缆展放。</td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏天目	光伏区39区柜头焊接, 39#箱变变压器安装, 40区高压电 缆铺砂盖砖敷设, 33区1x4 ² 直流电缆接线, 组件安装。	上海伏光	光伏区38区电缆沟开挖, 12区柜头焊接, 支架安装, 汇 流箱安装。	中冶华五	光伏区26区组件安装, 23区通信电缆敷设土方回填。 光伏区34区集电线路电缆展放。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度								
江苏天目	光伏区39区柜头焊接, 39#箱变变压器安装, 40区高压电 缆铺砂盖砖敷设, 33区1x4 ² 直流电缆接线, 组件安装。								
上海伏光	光伏区38区电缆沟开挖, 12区柜头焊接, 支架安装, 汇 流箱安装。								
中冶华五	光伏区26区组件安装, 23区通信电缆敷设土方回填。 光伏区34区集电线路电缆展放。								

其 它 事 项	支架进场 1车 组件进场 4车
------------------	-------------------------------

本日现场监理人员	黄永革
记录人:	刘世文
第五版表	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘世文

监 理 工 作 情 况	
----------------------------	--

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理	
记录人:	
第五版表	

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建