

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 13 日

星期: 二

工程名称: 华光村前镇4x20mm地埋式农光互补光伏发电项目

天气: 多云

气温: 17~7℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区34区电缆沟开挖进行检查. 对34#箱变3x240电缆头及端子制作进行监督检查. 2. 对33区组件安装进行巡视. 3. 对光伏区40区柜头焊接. 电缆沟开挖检查发现, 个别柜头焊接质量不够. 现场要求施工人员进行补焊. 4. 光伏区34区巡视中发现现场有两根管桩打出红线外. 村民要求拔掉. 通知施工方负责人进行协调解决.	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华五	施工内容及进度 39区电缆沟土方回填. 支架组件安装. 40区柜头焊接. 支架安装. 33区组件安装. 汇流箱接线. 12区柜头焊接支架安装. 打桩. 37#箱变吊装就位. 37区. 38区支架安装. 22区通讯电缆敷设. 23区接地连接. 34区支架安装. 电缆沟开挖. 34#箱变3x240接线. 35区基础浇筑.
其 它 事 项	上电谈总等人来项目检查资料. 支架材料到货2车	
本日现场监理人员: 黄永华, 李松贵, 徐恩恩, 刘成文		
记录人: 刘成文 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

