

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 14 日

星期: 三

工程名称: 华能高邮湖农场 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: 8~18℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区 34 区 3x70 高压电缆展放现场巡视发现施工方开挖机挖电缆, 电缆在地面没有用地轨等保护措施, 现场要求施工方立即用地轨将电缆架空展放, 防止电缆被破坏。
2. 在光伏区 35 区条基础浇筑过程中发现施工方开挖的基础不满足设计要求, 现场要求停工整改。
3. 对光伏区 12 区支架安装, 桩头焊接进行巡视检查。
4. 对光伏区 33 区, 39, 40 区支架, 组件安装进行巡视。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天翔

光伏区 39, 40 区支架组件安装, 33 区组件安装, 39 区箱变 33# 箱变变压器架安装。

上海伏光

光伏区 12 区桩头焊接, 支架安装, 36# 箱变基础搭脚手架, 光伏区 1 区滴缺, 13#~12# 箱变集电线路施工

中冶华天

光伏区 34 区支架安装, 35 区条基础浇筑。

其
它
事
项

组件出场 3 车

本日现场监理人员

马松贤 徐恩恩 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马松贤

