

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 五

工程名称: 华五各阳房前镇4x20mm地埋管敷设光伏项目

天气: 阴转小雨

气温: 10~15℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区35#箱变-34#箱变集电线路铺砂垫层进行巡视。
2. 对光伏区35区条基和箱变基础拆模进行检查, 现场发现个别预埋件放置不平整, 要求施工人员用混凝土进行补板。
3. 在36#箱变基础脚平架搭设现场, 要求施工2人员对脚架钢管的垫脚板必须能够承载上面的压力。
/ 旁案
4. 对光伏区33区、37区、39、40区支架、组件安装进行巡视。
5. 对光伏区12区补桩、桩头焊接、支架安装巡视。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区39区支架组件安装, 40区桩头焊接、支架安装, 电缆沟开挖、汇流箱安装, 39#箱变3x240电缆终端制作并接线。

上海伏光

光伏区12区补桩、桩头焊接、支架安装, 12#箱变-13#箱变集电线路施工, 37、38区支架安装。

中冶华五

光伏区35区条基拆模、箱变拆模, 34#箱变-15#箱变集电线路铺砂垫层, 34区支架安装。

其
它
事
项

上电谈总主持召开工程协调会议。

7米管桩进场105根

支架进场2车

9928米通讯线

485通讯线9928米

本日现场监理人员

李松贤

徐恩恩

刘明文

记录人: 刘明文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

