

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 16 日

星期: 五

工程名称: 阜宁县农村电网改造升级工程

天气: 小雨

气温: 13° ~ 7°C

监
理
工
作
情
况

1. 现场对39区支架组件安装进行巡视检查发现部分组件的倾角与设计不符, 现场要求施工人员进行整改。

2. 对40区直流电缆沟的开挖与2x70电缆敷设进行检查, 发现局部电缆沟两侧的培土较严重, 影响电缆的埋深, 现场要求施工人员进行人工进行清除培土再放电缆, 保证电缆的埋深符合要求。

3. 对12区的高压电缆沟的开挖与电缆敷设进行巡视。

4. 对12区支架安装, 34区支架安装, 35区组件安装, 39、40区支架组件安装。

施工单位

施工内容及进度进行巡视。

施
工
情
况

江苏天目

光伏区33区组件安装, 柜头焊接, 汇流箱接线, 32#箱变支架安装, 39、40区支架组件安装, 40区电缆沟开挖, 直流电缆的敷设, 39区柜头焊接等。

上海阳光

光伏区12区高压电缆沟开挖, 电缆敷设, 支架安装, 37区、38区支架安装等。

中冶华亚

光伏区34区高压电缆铺砂盖砖等, 支架安装, 35区支架, 钢筋绑扎等。

其
它
事
项

支架到场 2 车

组织召开监理例会

本日现场监理人员

严松贤 徐恩恩 刘明文

记录人: 刘明文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

严松贤

