

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 18 日

星期: 日

工程名称: 华力光伏补前镇 4x20Mwp 地面分布式光伏电站项目

天气: 小雨转多云

气温: 5~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区38区42线电缆敷设现场发现施工穿管保护不到位, 局部漏穿, 现场要求施工方进行返工整改。
2. 对光伏区34区支架安装, 39区, 40区支架安装进行巡视。
3. 对33区组件安装现场巡视中强调施工人员高空作业时必须正确扣好帽带和安主绳。
4. 对光伏区36区立柱焊接进行巡视。
5. 对光伏区40区直流电缆敷设进行检查。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天翔

33区组件安装, 39区支架安装, 40区支架安装, 2x70电缆敷设, 光伏区3, 4区补桩。

上海伏光

12#箱变-13#箱变集电线路过路穿管, 光伏区38区电缆沟开挖, 42线敷设, 穿管敷设, 37区支架安装。

中冶华五

光伏区34区支架安装, 光伏区26区补桩。

其
它
事
项

支架进场2车。

本日现场监理人员

李松贵 徐恩恩 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松贵

江苏省住房和城乡建设厅监制

