

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 20 日

星期: 二

工程名称: 华阴市阳郭镇 4x20mw 地面分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 14~9℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场对36区管槽进行安全监督。
2. 对光伏区33区、40区直流电缆沟开挖进行巡视。现场发现40区接地沟局部深度不符合要求。现场要求施工人员进行返工。
3. 对光伏区34区、33区、37区、39区、40区支架组件安装进行巡视。
4. 对光伏区38区直流电缆展放进行检查。
5. 在光伏区12#-13#集电线路铺沙盖砖现场巡视发现局部电缆沟积水严重。现场要求施工方抽水整改。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天圆

光伏区39、40区组件支架安装。33区组件安装, 电缆沟开挖
40区板头焊接, 接地焊接。光伏区9区补桩。

上海伏光

光伏区37区支架安装。38区直流电缆展放。

中冶华五

12#-13#集电线路施工。光伏区14区补桩。36区管槽
倒运、箱变支模。

光伏区34区支架组件安装。

其
它
事
项

组件进场3车。 支架进场2车

本日现场监理人员

平松贤 徐恩恩 刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

