

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 三

工程名称: 阜宁县南新镇4x20MW地面分布式光伏发电项目

天气: 阴转多云

气温: 22-18℃

监 理 工 作 情 况

1. 在光伏区34区支架安装巡视发现. 现场安装的支架部分螺栓帽盖有松动现象. 现场要求施工人员进行加固处理.
2. 光伏区12#箱变-13#箱变间线路施工现场检查发现施工方对部分电缆要求要求进行铺沙盖砖, 且未回填, 要求施工方进行了回填. 现要求施工方进行整改.
3. 对光伏区37区. 12区. 40区的接地沟. 直流电缆沟的开挖进行检查
4. 对光伏区 33区. 34区. 37区. 38区. 39区. 40区的支架组件安装进行巡视
5. 对光伏区33区. 37区. 40区的电气施工进行了巡视.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区39. 40区梳头焊接. 接地焊接. 支架. 组件安装.  
33区接地焊接. 支架组件安装. 9区补桩.

上海伏光

光伏区12区接地沟开挖. 37区直流电缆沟开挖. 37#箱变  
电缆终端头制作. 37. 38区支架安装. 36区打桩. 14区  
补桩. 护栏制作

中冶华五

光伏区34区支架组件安装.

其 它 事 项

支架电场内 组件电场内

本日现场监理人员

严松贤 绿恩恩 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严松贤

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建