

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 22 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 2~15℃

工程名称: 华能光伏项目 4x20MW 光伏分布式电站工程

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区37区组件安装现场巡视发现 新进场的部分安装人员有必要进行一次技术交底, 现场已要求施工方进行交底。
2. 对光伏区40区巡视检查发现40区接地施工中局部接地沟开挖深度不够, 扁铁埋深不符合设计要求, 现场要求施工方进行整改。
3. 在光伏区36区打桩现场发现个别桩体垂直度不够, 现场要求看桩人员自查自检, 对偏差较大的桩体进行返工。
4. 对光伏区1区进行检查, 对发现的问题用通知单要求施工方进行整改。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区39区、40区桩头焊接, 接地焊接, 支架组件安装, 39区支架组件安装, 接地焊接, 32区接地焊接。

上海伏光

光伏区12区接地焊接土方回填, 37区支架, 组件安装, 电缆沟开挖, 38区直流电缆敷设。

中冶华亚

光伏区34区支架, 组件安装。

其
它
事
项

组件进场3车

本日现场监理人员

严松勇 徐恩恩 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建