

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 25 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 7~19°C

工程名称: 华阴市前楼 4x20MW 地源热泵农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 在光伏区38区巡视中发现, 38区直流电缆敷设局部未穿PVC管进行保护, 现场要求立即整改. 组件安装发现部分组件上下槽条, 压块偏差较大, 现场要求立即整改.</p> <p style="margin-left: 40px;">与组件压接间距</p> <p>2. 在对40区巡视检查发现局部接地扁铁焊接后未进行防腐处理, 个别桩基破裂, 现场已通知施工方进行整改.</p> <p>3. 对光伏区33区汇流箱接线, 接地焊接, 支架, 组件安装进行巡视.</p> <p>4. 对光伏区34区支架, 组件安装, 35区支架安装进行巡视.</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江 苏 天 目	光伏区39, 40区支架, 组件安装, 直流电缆敷设, 33区组件安装, 汇流箱接线, 接地焊接.
施 工 情 况	上 海 伏 光	光伏区37区支架, 组件安装, 38区组件安装, 接地沟开挖, 接地焊接, 直流电缆敷设.
施 工 情 况	中 冶 华 互	34区支架, 组件安装, 接地沟, 电缆沟开挖, 35区钢筋绑扎, 支模.
其 它 事 项	组件进场 2车	
本日现场监理人员		孙松贤 徐恩恩 刘明文
记录人: 刘明文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙松贤

