

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

星期: 一

工程名称: 阜宁县白驹镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 6~20℃

监 理 工 作 情 况

1. 在 34 区、37 区支架组件安装现场巡视发现, 部分安装工人安装组件的方法不当, 现场对部分人员进行安装技术交底。
2. 在光伏区 39 区施工现场检查发现电气施工人员对局部直流电缆埋深不够, 现场进行了指点并要求施工人员立即进行了整改。
3. 光伏区 37 区直流电缆敷设现场发现施工人员对 4² 光伏电缆埋地部不穿管, 现场要求施工方进行整改。
4. 光伏区 36[#]箱变-27[#]箱变集电线路 32[#]箱变-36[#]箱变段电缆沟埋深不足, 要求施工方立即进行整改。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江苏日月

33 区组件安装, 电气接线并网, 接地焊接, 光伏区 39 区、40 区支架、组件安装, 直流电缆敷设。

上海铁光

光伏区 37 区、38 区支架组件安装, 直流电缆敷设。

12 区支架安装, 36[#]箱变-27[#]箱变集电线路铺沙垫砖砌工。

中冶华业

光伏区 35 区钢桁架孔, 基础开挖, 拆模, 支模, 34 区支架、组件安装, 电缆沟开挖。

其 它 事 项

组件进场 3 车

本日现场监理人员

李松贤 徐恩恩 刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建