

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 27 日

天气: 晴天

气温: 19~7℃

星期: 二
工程名称: 华通光伏产业园4x20Mwp地面分布式光伏电站补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 在光伏区34区施工时巡视发现. 施工方对直流电缆敷设没有全部穿管保护. 现场要求立即整改. 2. 在光伏区35区条基础钢筋绑扎和支模现场检查发现部分钢筋绑扎不牢. 钢筋已并到一起. 现场要求施工人员进行整改. 并有部分基础垫层石子超过钢筋高度. 现场对施工方进行了交底. 3. 现场对37区支架. 组件安装现场巡视发现. 部分组的支架高低起伏较大. 没能进行调平. 对组件安装产生一定的难度. 现场要求施工方人员必须先调整好支架. 再进行组件安装.								
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏天同</td><td>光伏区39区. 40区支架. 组件安装. 直流电缆敷设. 接地焊接. 33区接地焊接.</td></tr> <tr> <td>山海光伏</td><td>光伏区37区支架. 组件安装. 直流电缆沟开挖. 敷设. 38区组件安装. 直流电缆敷设. 36区接地沟开挖. 接地焊接. 12区支架. 组件安装. 1区补桩.</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>光伏区34区支架. 组件安装. 直流电缆沟开挖. 电缆敷设. 光伏区35区条基开挖. 钢筋绑扎. 支模.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏天同	光伏区39区. 40区支架. 组件安装. 直流电缆敷设. 接地焊接. 33区接地焊接.	山海光伏	光伏区37区支架. 组件安装. 直流电缆沟开挖. 敷设. 38区组件安装. 直流电缆敷设. 36区接地沟开挖. 接地焊接. 12区支架. 组件安装. 1区补桩.	中冶华五	光伏区34区支架. 组件安装. 直流电缆沟开挖. 电缆敷设. 光伏区35区条基开挖. 钢筋绑扎. 支模.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度								
江苏天同	光伏区39区. 40区支架. 组件安装. 直流电缆敷设. 接地焊接. 33区接地焊接.								
山海光伏	光伏区37区支架. 组件安装. 直流电缆沟开挖. 敷设. 38区组件安装. 直流电缆敷设. 36区接地沟开挖. 接地焊接. 12区支架. 组件安装. 1区补桩.								
中冶华五	光伏区34区支架. 组件安装. 直流电缆沟开挖. 电缆敷设. 光伏区35区条基开挖. 钢筋绑扎. 支模.								
其 它 事 项	组件出场2车 支架0.5车								
本日现场监理人员	李松贵 徐恩恩 刘成文								
记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李松贵								

