

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 华电扬州神前镇 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区36区施工现场巡视发现36区施工人员进行接地焊接部位未进行防腐处理和无接地板的情况下私自进行土方回填情节严重, 现对施工方进行2万元罚款的处罚, 以警告.
2. 在光伏区40区巡视中发现部分施工人员不戴安全帽, 不遵守施工现场安全施工. 对施工人员进行安全教育.
3. 在光伏区37区接地焊接现场发现施工人员带电作业, 存在安全隐患. 现场要求施工人员必须做好安全作业措施, 搭配监护人员.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天同

光伏区39区、40区支架组件安装, 电气接线, 光伏区32区接地焊接, 接地沟开挖, 组件接地连接.

上海伏光

光伏区37区、38区支架组件安装, 37区环网接地沟开挖, 焊接电气接线, 36区接地焊接, 土方回填.

中冶华业

光伏区34区支架组件安装, 直流电缆敷设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 徐恩恩 刘明文

记录人: 刘明文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

李松贤

第五版取

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建