

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 4 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 5°~12°C

工程名称: 华县多阳镇 4x20MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区39区施工方现场巡视发现由于征地问题有两组桩超出红线外, 现场要求施工方将此桩移到界内, 避免和村民发生争吵. 2. 光伏区36区支架. 组件安装现场巡视中发现刚开始安装的两组组件上下不均, 现场要求施工人员进行整改, 并进行安全教育. 3. 对34区接地沟开挖及焊接进行检查. 4. 对光伏区39. 40. 37区. 34区支架. 组件安装进行巡视.	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华五	施 工 内 容 及 进 度 光伏区39. 40区组件安装. 电气接线. 组件接地线连接. 组件搬运. 光伏区12区支架安装. 36区支架组件安装. 37. 38区支架组件安装. 37区4²直流电缆展放. 光伏区34区支架. 组件安装. 接地沟开挖. 接地焊接.
其 它 事 项	组件进场4车	
本日现场监理人员 李松宽 徐恩恩 刘法文		
记录人: 刘法文 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松宽		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建