

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 5 日

星期: 三

工程名称: 华阴市阳庙镇 4x20MW 地面光伏发电项目

天气: 小中雨
气温: 5~9℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区12区直流电缆展放进行检查。
2. 对光伏区34区接地沟开挖及接地焊进行检查。要求施工人员焊好后立即进行防腐处理。
3. 对光伏区36区支架,组件安装进行巡视检查。~~发现~~发现个别人员未使用安全带登高,现场立即要求系上安全带。
4. 对37.38.39.40区组件安装进行巡视,现场发现施工人员对用剩的组件不能及时归拢堆放,要求施工方立即进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

39.40区.组件安装.电气接线.39区接地焊接.

上海伏光

光伏区12区支架安装.2x70电缆展放.36区支架.组件安装.
37区支架安装 38区组件安装.

中冶华五

光伏区34区接地沟开挖.接地焊接.支架.组件安装.

其
它
事
项

黄永军率项目现场

本日现场监理人员

严松赞. 徐恩思 刘伟文

记录人: 刘伟文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严松赞

江苏省住房和城乡建设厅监制

