

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 6 日

天气: 阴

星期: 四

温度: 2°-8°

工程名称: 华亚光伏新装4x20MW地阴分布式光伏发电

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区36区支架组件安装现场进行安全及施工检查。
2. 在光伏区39区组件安装检查中发现, 部分组件边压没有及时安装, 现场要求施工方及时进行补装, 防止被风吹落组件。
3. 在40区检查发现部分支架螺栓没有紧固, 现场要求立即进行整改。
4. 在光伏区39区接地沟开挖现场发现施工人员对接地沟开挖深度不够, 现场要求施工人员用人工进行清理一下, 确保接地埋深符合设计要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区39区组件安装-接地沟开挖与焊接: 4²直流电接线。光伏区40区组件安装。

上海伏光

光伏区12区支架安装, 36区支架组件安装, 光伏区37区支架组件安装。

中冶华业

光伏区34区组件消缺, 27区支架补装, 23[#]箱变变桥架安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄永革 严松贤 徐恩恩 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建