

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 7 日

星期: 五

工程名称: 华亚光伏项目4x20MW地面分布式光伏电站. 光伏项目.

天气: 雨转小雪

气温: 2°-6°C

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区37区.38区支架组件安装现场发现部分组件堆放不规范. 有组件已经倒地上. 现场要求施工人员进行整改. 2. 光伏区37区直流电缆敷设现场发现局部电缆沟开挖深度不符合要求. 现场要求施工人员进行人工清理. 3. 对光伏区34区.39区接地沟开挖. 接地焊接进行检查. 4. 对36区支架.组件安装进行安全监督. 5. 组织召开管理例会.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏天目	光伏区39区支架.组件安装. 接地沟开挖. 焊接. 40区组件安装. 39区电气接线.	
	上海伏光	光伏区12区支架安装. 36区支架安装. 37区支架.组件安装. 38区组件安装. 37区直流电缆沟开挖. 电缆敷设.	
	中冶华五	光伏区34区接地沟开挖. 接地焊接. 组件安装. 27区支架安装. 23# 24# 箱变变桥架安装	
其 它 事 项	召开管理例会 组件进场(车)		
本日现场监理人员		黄永军 严松贤 徐恩思 刘法文	
记录人: 刘法文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄永军	

