

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 11 日

星期: 2

天气: 晴
气温: -1~8℃

工程名称: 华能海门神前镇4×20MW地面光伏农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区34区直流电缆土方回填现场发现局部电缆沟埋设不符合要求, 现场要求施工人员对局部地段进行返工. 2. 在光伏区9区后补区施工时接地点开挖现场发现施工方开挖的接地沟深度不符合要求, 现场要求施工方进行返工. 3. 在对光伏区36区支架组件安装现场施工人员说部分零部件缺少, 对安装进度有一定的影响, 现场已向施工方反应该问题, 要求施工项目部立即解决.	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华天	施 工 内 容 及 进 度 光伏区33区接地沟开挖、回填, 光伏区3区、4区、9区后补区支架安装, 电缆沟、接地沟开挖. 光伏区12区、支架组件安装, 37区组件安装, 36区支架组件安装. 光伏区34区直流电缆敷设, 电缆沟土方回填, 5#箱变变油池支架、钢筋绑扎.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	马松贤, 徐恩思, 刘法文	
记录人: 刘法文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王东	

