

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 12 日

星期: 三

工程名称: 阜宁县西便桥4x20m跨地埋管架光补光伏项目.

天气: 晴
气温: 0°-8°c

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区37区组件安装进行检查, 现场发现部分组件的水平来南~~南~~与设计架求误差较大, 现场要求施工人员及时进行整改.
2. 在光伏区34区电气施工, 现场巡视发现, 部分接地扁铁与电缆同沟的没有将接地扁铁和直流电缆完全错开, 现场要求施工方立即进行整改.
3. 在光伏区9区后补区直流电缆沟开挖现场, 要求施工方耐串电线路地段用人工开挖, 防止机械损伤高压电缆.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区3区、4区、9区后补地块支架、组件安装, 电缆沟、接地沟开挖.

上海伏光

光伏区12区、37区组件安装, 36区支架组件安装, 36#箱变电气接线.

中冶华五

34区电气接线, 电缆沟回填, 27区组件安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 徐恩恩 刘佳文

记录人: 刘佳文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王东

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



扫描全能王 创建