

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 13 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 12-9℃

工程名称: 华通光伏项目 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区12区、36区支架、组件安装进行巡视。巡视 2. 对光伏区34区施工区现场巡视检查中发现安装好的组件部分边压块型号不对, 组件无法保证牢固。现场要求施工方调换合适规格的边压。 3. 对光伏区37、38区接地焊接进行巡视检查。 4. 对光伏区9区汇流箱电缆沟开挖进行检查, 发现局部深度不符合设计要求, 现场要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏永目 上海伏光 中冶华五	光伏区3、4、9区支架、组件安装, 9区电缆沟开挖。 光伏区12区、36区支架、组件安装, 37区组件安装, 37、38区接地焊接。 光伏区34区汇流箱接线, 电缆沟、接地沟回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贵 徐恩恩 刘法文
记录人: 刘法文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 

