

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 14 日

星期: 五

工程名称: 华能高邮城南4x20MW太阳能发电项目

天气: 多云
气温: 1~8℃

监 理 工 作 情 况

1. 在光伏区37区组件安装现场巡视发现施工人员用野蛮的方式对支架进行校正, 使支架的前后支撑变形严重, 现场要求施工人员立即进行调整, 并要求施工方做好现场的成品保护工作。
2. 在光伏区40区巡视发现, 焊好的接地扁铁没有进行防腐处理, 现场通知施工方立即进行整改。
3. 光伏区38区紧靠39区有组支架前后支撑没有装好, 要求施工方立即进行整改, 并发现部分边压规格不符, 一并要求整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区3区、9区支架组件安装, 39区电缆沟、接地沟土方回填, 33区组件间接地连接。

上海伏光

光伏区12区、36区支架组件安装, 37区组件安装, 37、38区接地焊接, 36#箱变3x240电缆头终端制作。

中冶华亚

22区增补区支架组件安装

其 它 事 项

监理例会召开

本日现场监理人员

严松贤

徐恩恩

刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘法文

江苏省住房和城乡建设厅监制

