

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 15 日

星期: 六

工程名称: 华能光伏项目 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 2~7℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区 9 区增补区接地焊接现场发现施工人员在接地焊接后没有进行防腐. 现场要求施工人员必须立即进行整改.
2. 在对 28 区增补区打桩现场巡视时发现, 增补的桩基紧靠电缆沟. 容易引起电缆损坏. 现场要求施工人员必须避开现场的电缆沟. 防止误伤电缆.
3. 对光伏区 36 区支架组件安装进行巡视并对新工人进行安全施工技术指导.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区 4 区. 3 区. 9 区支架. 组件安装. 接地焊接.
光伏区 33 区接地连接. 39 区接地焊接.

上海秋光

光伏区 12 区支架组件安装. 36 区支架组件安装. 27 区组件安装.
37 区接地焊接.

中冶华五

卸组件

其
它
事
项

组件进场 4 车

本日现场监理人员

李松贤 徐恩恩 刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王东

