

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 16 日

星期: 日

工程名称: 华电光伏项目前期4x20MW地面分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 0-16°C

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区37区施工时巡视发现有组件位置偏差较大, 现场无法安装, 现要求施工方立即进行整改, 确保皮装和旁按时完成。
2. 在光伏区37区接地施工时巡视局部接地沟开挖深度在400mm左右, 不符合设计要求, 现要求施工方立即进行整改。
3. 对光伏区12区、36区支架、组件皮装进行巡视检查。
4. 对光伏区4区、9区、6区增补区支架、组件皮装进行巡视。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区33区、39区接地焊接, 光伏区4、6、9区支架、组件皮装, 40区清场。

上海阳光

光伏区12区、36区支架、组件皮装, 37区组件皮装。

中冶华业

其
它
事
项

组件进场1车

本日现场监理人员

严松贤, 徐国恩, 刘伟文

记录人: 刘伟文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严松贤

江苏省住房和城乡建设厅监制

