

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 17 日

星期: /

工程名称: 华能宝应县前黄 4x20 MW 地面分布式光伏电站项目

天气: 晴

气温: 20-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区37区38区交界处发现有一块组件安装方向错误, 要求施工方立即进行整改。
2. 在37、38区巡视检查中发现施工方仍用接塔接两根避雷的方式
扁铁直
做接地。现场已要求施工方停工, 并进行一定的处罚。
3. 在光伏区12区施工时现场发现, 施工方用木材直接进行
烤火, 现场立即进行了制止, 并进行罚款。
4. 对36区支架、组件安装进行巡视, 发现现场直流电缆沟、接地沟开挖
深度不符合要求, 要求施工方进行返工。
5. 对39区接地焊接进行检查。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区39区接地焊接, 40区桩帽防腐, 39区安装漏缺, 9区直流电缆敷设。

上海伏光

光伏区37区组件安装, 4²线接线, 敷设。
光伏区12区, 36区支架、组件安装, 36区电缆沟、接地沟开挖。

中铝华亚

光伏区增补区支架安装。
27区

其
它
事
项

组件进场2车

本日现场监理人员

曹松贤

徐恩恩

刘陈文

记录人: 刘陈文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹松贤

