

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 18 日

星期: 二

工程名称: 华能如东经济开发区4x20MW太阳能分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 2~16℃

监 理 工 作 情 况	1. 在光伏区12区巡视发现仍有工人因木材忘燃烤火, 现场已禁止并扑灭. 2. 在光伏区32区接地沟回填现场检查发现有4个接地未焊接, 现场已通知施工方并要求检查后再进行回填土方. 3. 现场对37区组件安装现场检查, 有两组支架经改造后不符合设计安装要求, 要求施工方拆除重新安排. 4. 在光伏区40区检查发现40区汇流箱接地做法不规范, 要求施工方立即进行整改.
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
江苏天目	光伏区32区, 39区接地沟土方回填, 39区支架消缺, 接地焊接.
上海伏光	光伏区12区, 36区支架, 组件安装, 37区组件安装.
中冶华建	光伏区27区支架安装.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李松贤 徐恩恩 刘清文
记录人: 刘清文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松贤

