

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 19 日

星期: 三

工程名称: 华能太阳庙镇4x20MW光伏农光互补光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 5~10℃

监
理
工
作
情
况

1. 现场对光伏区20区围栏施工现场进行巡视. 发现施工方开挖的围栏基坑不符合设计要求. 现场要求施工方停工整改.
2. 对光伏区36区. 12区支架. 组件安装进行巡视.
3. 在光伏区31区通讯电缆展放现场发现局部接地而未做. 现场要求施工方及时进行补做.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天同

光伏区31区. 32区通讯电缆展放. 31区组件接地连接.
光伏区20区围栏施工.

上海优光

光伏区12区. 36区支架. 组件安装.

中冶华业

光伏区27区支架安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 徐恩恩 刘陆文

记录人: 刘陆文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤



扫描全能王 创建