

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 26 日

星期: 五

工程名称: 肇庆市端州区新镇40MWp地面分布式光伏发电项目

天气: 小雨转阴

气温: 3~6℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区3区条基开挖进行检查, 现场发现局部开挖宽度不符合设计要求, 要求施工人员进行整改, 确保基坑开挖满足设计要求。
2. 对光伏区10区进行验收, 现场发现局部验收不合格, 需要进一步整改, 具体整改项将以通知单的形式下发施工方。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区10区初步验收。

上海伏光

光伏区12区接地沟开挖, 12#箱变桥架安装。

中冶华建

35#箱变—14#箱变集电线路铺设。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 蒋帅斌 刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建