

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 29 日

星期: 二

工程名称: 华电海陵新能源4x20MW地面光伏农光互补光伏发电项目

天气: 阴转小雪

气温: 2~1℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区12区支架组件安装进行巡视. 对接地沟开挖. 接地焊接及土方回填进行检查. 现场发现部分接地焊接部位没有及时进行防腐. 要求施工人员进行立即整改. 2. 对光伏区35区条形基础砼浇筑进行旁站. 要求施工方及时做好防冻保温措施. 防止冻害. 并要求施工方在吊运预制条基就位时注意安全. 采取安全的施工方案.		
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 江苏伏光 中冶华亚	施 工 内 容 及 进 度 清表 (10区. 20区) 光伏区12区 支架. 组件安装. 接地沟回填. 接地焊接. 光伏区. 13. 区. 14. 区. 除草. 清草. 光伏区35区条形基础砼浇筑. 预制条基吊装就位.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		严松贤 蒋冲焱 刘清文	
记录人: 刘清文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版张

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建