

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 30 日

星期: 日

工程名称: 沐阳县南新镇 4x20MW 地面光伏电站项目

天气: 多云转晴
气温: -4° ~ 3°C

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 35 区条基折模现场巡视发现, 个别条基的预埋件放置不平整. 局部表面不光滑. 现场要求施工方进行整改. 2. 在光伏区 9 区增补区电缆敷设现场发现局部电缆沟. 接地沟深浅不符合要求. 要求施工方进行整改. 3. 对 17#、22# 箱变事故油池砼浇筑进行检查.								
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏日月</td><td>光伏区 9 区直流电缆敷设. 39、40 区直流电缆放线.</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>光伏区 12 区支架. 组件安装. 接地施工. 光伏区 28 区. 15 区除草.</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>光伏区 35 区基础开挖. 支模. 折模. 17#、22# 箱变油池砼浇筑.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏日月	光伏区 9 区直流电缆敷设. 39、40 区直流电缆放线.	上海伏光	光伏区 12 区支架. 组件安装. 接地施工. 光伏区 28 区. 15 区除草.	中冶华五	光伏区 35 区基础开挖. 支模. 折模. 17#、22# 箱变油池砼浇筑.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度								
江苏日月	光伏区 9 区直流电缆敷设. 39、40 区直流电缆放线.								
上海伏光	光伏区 12 区支架. 组件安装. 接地施工. 光伏区 28 区. 15 区除草.								
中冶华五	光伏区 35 区基础开挖. 支模. 折模. 17#、22# 箱变油池砼浇筑.								
其 它 事 项									
本日现场监理人员	李松贤 蒋明斌 刘清文								
记录人: 刘清文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李松贤								

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建