

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 31 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 5° ~ 4°

工程名称: 华电扬州广陵区42MWp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对现场39区、40区进行巡视, 发现40区直流箱接地焊接不规范, 现场通知施工方立即进行整改。 2. 对光伏区35区条基支模, 砼浇筑进行检查, 现场发现部分条基浇筑后没有保护措施, 已冻坏, 现场要求施工方进行返工。 3. 光伏区35区局部落阴严重, 要求设计方 ^{调整施工} 方案。
----------------------------	--

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江苏天目 上海伏光 中冶华五	光伏区39区直流电缆敷设, 接线。 光伏区12区支架, 组件安装, 电缆敷设, 光伏区36#箱变爬梯制作, 30区割草。 光伏区35区基础开挖, 支模, 砼浇筑, 支架安装。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李松勇 蒋叶成 刘明文
记录人: 刘明文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李松勇

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建