

监 理 日 志

工程名称: 电力利基光伏电站工程		日期: 2017年11月1日 星期二	气候: 多云	气温: 2°-10°
监理单位动态: 施工队进场施工。		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 南通二通施工人员15人, 东海17人				
施工机械动态: 打桩机1台, 发电机3台				
施工进度情况	正阳村 38人安装支架 打桩机开挖螺旋孔 开发村 29人安装支架 团结村 安装支架 勃信村 挖机开挖接地沟			
检查发现的问题				
处理措施、意见、结果	接业主要求制定合理可靠方案, 汉源内部消化整改。			
协调内容或其他	监理组下达了监理通知单1份。 针对南通二通技术规格书不符 公司资料员进入施工队。			
记录人	陈永军 李丹枫		总监签阅	