

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017 年 11 月 14 日 星期六	气候	阴	气温	6°-1°
监理单位动态:	监理施工现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南通二建、泥工 40 人、钢筋 10 人				
施工机械动态:	商混车 3 台、挖机 2 台				
施工进度情况	龙山村: 孔抗浇筑混凝土、安装支架。 古夹河龙山村安装支架 太平村合成光伏阵列杆施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张永祥		总监签阅		