

监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏扶贫电站项目

日期	2017年5月5日 星期三	气候	晴	气温	16°-16°
监理单位动态:	监理单位施工现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工方人员 140人 李海斌				
施工机械动态:	打桩机3台、发电机电桩机3台				
施工进度情况	开兴村 打桩机打桩。 王新村 挖决机开挖地线沟 接地扁铁焊接。 正阳村 安装支杆、架杆村场电杆架、准备进场施工。				
检查发现的问题	福兴村 因土地纠纷无人施工、材料支架已进场。 打桩700多根				
处理措施、意见、结果	福兴村 准备撤场 监理单位收集好资料 情况属实				
协调内容或其他	福				
记录人	陈学		总监签阅		