

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目		气温	-19°-14°
日期	2017年11月29日 星期三	气候	多云
监理人员动态: 监理人员现场巡视 施工方人员动态: 南通二建 90人, 东海建筑 2人 施工机械动态: 挖机 2台, 旱机 2台		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	仁兴村组件安装10人, 龙山村支架调整5人, 冬园件安装10人 开发村支架调整5人, 组件安装10人, 岱山村支架安装 10人, 组件安装5人, 中木村组件安装12人		
检查发现的问题	一、经检查仁兴村发现的问题已整改完成 二、经检查发现开发村接地扁铁搭接不符合要求		
处理措施、意见、结果	一、开发村接地扁铁搭接不规范, 经现场教育后, 立即整改。 二、高处作业时做好防滑措施。		
协调内容或其他			
记录人	李月松	总监签阅	