

监 理 日 志

工程名称: 高州县光伏分布式发电站恢复项目

日期	2017 年 11 月 30 日 星期四	气候	晴	气温	-20 ⁰ - 13 ⁰
监理人员动态: 监理人员现场巡视 施工方人员动态: 南通二建 90 人, 东海建筑队 施工机械动态: 挖机 2 台, 焊机 2 台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	仁兴村组件安装 12 人, 开发村支架安装 组件安装 12 人, 团结村箱变基础放线, 混凝土基础浇筑 10 人。				
检查发现的问题	一、开发村支架虫累丝紧固时缺少垫片 二、当时检查发现的 二、支架与铁桩联接不确实。				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人进行整改。 针对现场检查发现的问题, 以下发联系单 (003) 号 详情见联系单。				
协调内容或其他	1				
记录人	李丹枫	总监签阅			