

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目		气温	-18°-10°
日期	2017年12月1日 星期二	气候	晴
监理单位动态: 监理单位现场巡视		材料进场, 取样见证, 合格情况:	
施工方人员动态: 南通二建 100人, 松海建筑2人			
施工机械动态: 挖机2台, 吊车2台			
施工进度情况	开发村组件安装 5人, 仙山村支架安装 20人, 桩基 5人 已完成, 中和村支架安装 12人, 正阳村 5人 排线, 5人 围栏施工,		
检查发现的问题	一、部分村组件间距不均匀, 有挡光现象 二、正阳村围栏施工时, 有闲杂人员进入施工现场, 经教育后以离开。		
处理措施、意见、结果	一、针对挡光现象以下发通知单(001), 详情见通知单。 二、针对以上发现的问题, 进行整警示教育, 要求围栏施工时闲杂人员远离作业区域, 避免造成机械伤害。		
协调内容或其他	勃利县光伏分布式发电扶贫项目第5次监理例会参加人员: 总工、施工队长, 详情见会议纪要。		
记录人	李丹木	总监签阅	