

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月1日 星期六	气候	阵雪	气温	-17℃-7℃
监理单位动态: 监理人员现场巡察	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 南通二建 90人, 东海建筑 40人					
施工机械动态: 搅拌机 2台					
施工进度情况	和平村支架安装 20人, 城西村支架安装 20人, 仁兴村箱变基础支模 2人, 江流盒接线 4人, 立新村箱变基础浇筑 7人, 龙山村接线 5人, 开发村接线 6人				
检查发现的问题	一、仁兴村支架螺栓未拧紧, 缺少垫片。 二、龙山村因天气寒冷, 光伏组件经多次倒运, 组件结冰, 粘连在一起, 现场方电工作人员用火烤, 当即制止, 并告知方电单位经理, 今后不允许发生类似事情。				
处理措施、意见、结果	一、通知现场负责人立即整改。 二、当即制止 三、要求中午温度上升时再进行拆卸				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		