

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式电站扶贫工程项目		气温	-20℃-12℃
日期	2017年12月03日 星期日	气候	多云
监理单位动态: 监理单位现场巡查		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 森通二建 90人, 东海建筑 4人			
施工机械动态: 挖机 1台			
施工进度情况	勃信村箱变基础圈梁 5人, 正阳村接地扁铁焊接 5人, 围栏施工 5人, 中和村组件安装 12人。		
检查发现的问题	一、经检查, 仁兴村昨日发现的问题已整改 二、沿轻重部份接地扁铁搭接不规范		
处理措施、意见、结果	正阳村接地扁铁搭接不规范, 现场教育后当即整改。		
协调内容或其他			
记录人	李丹木	总监签阅	