

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站6村公项目		气候	气温
日期	2017年12月05日 星期三	多云	-20 ~ -15℃
监理单位动态: 监理单位现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 南通2建90人, 车海建筑外			
施工机械动态: 吊车1台			
施工进度情况	一、李力信村组件、汇流盒接线, 箱变基础已完成 二、和平村支架安装, 组件安装 三、城西村支架安装, 组件安装		
检查发现的问题	一、经检查, 和平村发现的问题正在整改。 二、李力信村组件完成, 现场无人施工无人看守。		
处理措施、意见、结果	一、已告知施工方项目经理, 组件安装完成后, 做好现场的组件成品保护工作。 二、逆变器基础已做好保温措施		
协调内容或其他			
记录人	李丹枫	总监签阅	