

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏扶贫分布式发电站扶贫项目		气温	-24℃ ~ -16℃
日期	2017年12月7日 星期四	气候	多云
监理人员动态: 监理人员现场巡视 施工方人员动态: 南通一建9人, 东海建筑4人 施工机械动态: 钻孔机2台, 吊车一台		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	岱山村组件安装10人, 箱变基础支模2人, 团结村箱变基础支模完成, 合成村箱变基础浇筑, 合成村4mm ² 线接完, 中和村箱变基础浇筑6人, 岱山村支架安装2人, 支架底座打洞2人, 正阳村围栏基础打洞2人, 钻孔机2台,		
检查发现的问题	一、合成村有组件有挡光现象, 村有挡光现象, 二、岱山村12组支架未安装, 三、中和村4mm线未接, 接地扁铁与早接未完成。		
处理措施、意见、结果	一、针对上述问题, 已告知施工方项目经理要求立即整改。 二、因天气寒冷, 冻土层较厚, 已告知施工方项目经理, 经业主提议, 接地扁铁与早接暂时放在地面上, 待来年开春冻土层融化后再开挖接地扁铁。		
协调内容或其他	要求: 现场围栏打桩作业时闲杂人员中应远离作业区, 以免发生机械伤害。		
记录人	李丹枫,	总监签阅	