

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2017年12月10日 星期日	气候	小雪	气温	-26℃ - -14℃
监理单位动态:	现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南通二建40人, 东海建安40人				
施工机械动态:	钻机2台				
施工进度情况	一、勃利兴村围栏施工5人 二、岱山村支架安装10人 三、和平村支架安装5人, 组件安装10人				
检查发现的问题	一、勃利信村围栏施工时有闲杂人员进入方布区现场, 经教育后已离开 二、和平村支架安装时少部分支架缺少垫片。				
处理措施、意见、结果	经检查上述发现的问题及隐患 一、警示教育 二、对垫片缺少现象进行当即整改				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		