

监 理 日 志

工程名称: 李力利 县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月11日 星期二	气候	中雪-小雪	气温	-20℃~ -17℃
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	南通二建40人, 东海建筑40人				
施工机械动态:	钻孔机2台, 吊车2台				
施工进度情况	一、岱山村组件安装5人, 支架安装10人 二、和平村支架安装13人, 三、城西村组件安装10人				
检查发现的问题	一、正阳村围栏基础出打孔完成, 现场无人施工, 围栏材料未进场, 箱变, 汇流箱未到场。 二、仁兴村支架, 组件安装完成, 剩余部分和组件。 三、仁兴村现场返回途中车车辆掉入冰窟窿中。				
处理措施、意见、结果	一、从附近村落找拖拉机把车拖拽出来 二、要求现场负责人把剩余材料归归类到合适地点。				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		