

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月12日 星期二	气候	阵雪 多云	气温	-21℃ ~ -18℃
监理单位动态:	监理单位现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	南二建 10人, 中海建筑 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	岱山村支架、檩条安装 6人, 和平村组件安装 16人, 成西村组件安装 16人。				
检查发现的问题	一、检查发现岱山村22组支架未安装, 檩条6组未安装。 二、检查发现中和村箱变基础圈梁完成后, 保温措施有不足之处。				
处理措施、意见、结果	一、已知。施工方项目经理, 箱变基础圈梁完成后保温措施要做好。 三、岱山村				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		