

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2017年12月15日 星期四	气候	多云	气温	-20℃~ -11℃
监理人员动态: 监理人员 现场巡视 施工方人员动态: 南通二建 15人, 东海建筑 4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	代山村支架安装 6人 和平村组件安装 16人, 支架安装 4人 城西村组件安装 16人。				
检查发现的问题	一、合成村围栏基石未完成, 现场无人施工 二、岱山村支架安装时部分支架缺少垫片。				
处理措施、意见、结果	一、对支架缺少垫片的当即进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		