

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式电站扶贫项目

日期	2017年12月16日 星期三	气候	多云	气温	-22℃ ~ -16℃
监理人员动态: 监理单位人员现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 南通乙建 15人, 东海建筑					
施工机械动态:					
施工进度 部位	岱山村组件安装 6人 城西村组件安装 20人, 汇流盒接线 2人 和平村组件安装 10人, 汇流盒接线 8人				
检查发现的 问题	一、城西村汇流盒接线不符合要求, 接线未接实 二、岱山村缺少部分支架				
处理措施、 意见、结果	一、要求施工现场施工人员必须按设计规范要求接线。 二、要求立即配送足够材料。				
协调内容 或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		